

Qo'shtepa tumani 2024 yil 3-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari yuzasidan

MA'LUMOT

2024-yil 1-oktyabr

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	112 535,4
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	17 106 910,7
2.1.	Erkin qoldiq mablag'lari	553 416,0
2.2.	Daromadlarning xisobot chorakalari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan pragnozdan oshirib bajarilgan qismi	34 022,0
2.3.	Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar	32 770,0
2.4.	Iqtisod qilinib jamg'armaga tiklangan mablag'lar	1 429 892,5
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	17 106 910,7
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	9 936 271,0
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	7 170 639,8
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	0,0

2-jadval

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	<b>Jami</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 936 271,02</b>
1.	Hududiy ichki yo'llar	6	umumiy uzunligi	6392	2 367 388,1
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	10	soni	10	5 519 116,5
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	418 049,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	931 753,6
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Elektr tizimini yaxshilash	2	soni	2	699 963,8
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		

Qo'shtepa tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi



A.G'aniyev

Qo'shtepa tumani 2024 yil 3-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
<b>Jami</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 645 900</b>	<b>27 203 260</b>	<b>17 106 911</b>	<b>9 936 271</b>	<b>7 170 640</b>
1	032310618011	Shukrona ko'chasini 3050 metr qismini shag'allashtirish, asfaltlashtirish hamda piyodalar yo'li barpo etish	401722860302067045204118025	1 350 000	1 360 000	1 360 000,0	1 339 954,3	20 045,7
2	032309539011	Prezident ta'lim muassasalari tizimidagi Qo'shtepa ixtisoslashgan maktabiga o'quvchilarni fan olimpiyadalariga va ularni kasb hunarga yo'naltirish uchun zavod, fabrikalarga olib borish uchun qatnov kam bo'lgan hududlarga olib borish va olib kelish uchun avtobus sotib olish.	401722860302067092100347001	1 000 000	1 250 000	1 250 000,0	931 753,6	318 246,4
3	032324322011	Fayz MFY Zarafshon, Oydinko'l, Yangiturmish, Fayzlik ko'chalarini asfaltlash	401722860302067045204118026	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	1 016 635,4	343 364,6
4	032305938011	22-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha 12 xonalik (xona o'lchami o'quvchi soni 35 ta bola sig'imli) qo'shimcha bino qurish va quyosh paneli o'rnatish	401722860302067092100072008	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	49 707,2	1 310 292,8
5	032324938011	45-umumta'lim maktabiga ukuvchilar hamda mahalla ёшлари учун усти ёпик ва очик суний футбол майдончаси, Куёш панели ,унверсал спорт майдонча, хамда ювиниш ва кийиниш биносини куриш	401722860302067092100072009	1 350 000	1 360 000	1 360 000,0	859 032,9	500 967,1
6	032301700011	20-мактабни жиҳозлаш	401722860302067092100072013	1 001 600	931 000	931 000,0	790 123,0	140 877,0

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraқ	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
7	032319179011	8-мактабда Усти очик ва усти ёпик сунъий майдон ҳамда ювиниш-кийиниш хоналарини куриш ва Куёш панели ўрнатиш	401722860302067092100072010	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	778 378,9	581 621,1
8	032308639011	Республика Тез тиббий Ёрдам фаргона худудий филиали Қўштепа туман тез тиббий ёрдам бўлимига янги бино куриш, таъмирлаш ва куёш панели ўрнатиш	401722860302067072301054001	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	418 049,0	941 951,0
9	032332787011	Qoshtepa tumani Soyboyi m.f.y 40 umumta'lim maktabiga sinf xonalarini jixozlash maqsadida parta stul elektron doska va sinf xonalariga kuzatuv kameralari omtish	401722860302067092100072015	1 360 000	815 800	815 800,0	680 748,0	135 052,0
10	032329572011	13 мактаб худудидаги катта стадионни замонавий хамма шароитларга эга стадионга айлантириш Тунги чироклар ўрнатиш (Майсассини алмаштириш Томошабинлар учун ўриндик ташкил қилиш Кийиниш-ечиниш, ювиниш хонаси ва куёш панели ўрнатиш ҳамда зарур жихозлар билан таъмилаш	401722860302067092100072011	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	463 968,7	896 031,3
11	032330482011	Nayman mahallasi elektr ta'minotini yaxshilash zarur.Elektr ta'minotini yaxshilash uchun Transformator,ko'cha chiroqlari sip kabellar, stolbalar kerak.	401722860302067049803098006	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	699 963,8	660 036,2
12	032305706011	Qo'shtepa tumani Qo'rg'oncha mfy Yakkatut ko'chasida joylashgan 28-umumiy o'rta ta'lim maktabi tashqi tomon devor qismini panjaralashtirish, maktab sinf xonalarini pollashtirish, maktab hududiga asfalt yotqizish, maktab binolari tashqi ko'rinishi ( fasadi)ni tamirlash, maktabga quyosh panellarini o'rnatish	401722860302067092100072012	1 360 000	1 360 000	1 360 000,0	1 140 391,7	219 608,3
13	032327471011	4-umumta'lim maktabini jixozlash	401722860302067092100072017	1 314 300	1 141 200	1 141 200,0	755 627,1	385 572,9

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
14	048360302011	Yangi do'kon mfy Anxor Soy bo'yi, Fayz Sardoba Yangi do'kon ko'chalariga 5 ta transformator va sip kabel ko'cha chiroqlari va tayanch stolbalar o'rnatish bilan bog'liq tadbirlar	401722860302067049803098007	1 360 000	1 360 000	100 000,0		100 000,0
15	048357604011	49-umumta'lim maktabini jihozlash	4017228603020670921000720028	1 360 000	1 305 260	100 000,0		100 000,0
16	048361784011	O'qchi MFY hududidagi Yangi Farg'ona ko'chasini 3000 m. qismini asfaltlash.	401722860302067045204118027	1 360 000	1 360 000	88 910,7	2 699,6	86 211,1
17	048360486011	Tibbiyot birlashmasi qarashli Langar shifohonasini jihozlash	401722860302067073101054002	1 250 000	1 360 000	100 000,0		100 000,0
18	048343480011	Qipchoq qishlog'idagi 31-maktabga usti yopiq universal sport maydonchasi, 2ta sun'iy qoplamali mini futbol maydoni qurish va katta futbol maydoniga quyosh panelli proyektorlar o'rnatish, kiyim almashtirish va yuvinish xonalari qurish.	4017228603020670921000720027	1 340 000	1 360 000	100 000,0	1 139,0	98 861,0
19	048350410011	Fayz mfy zarafshon ko'chasining 3000 metr qismini asfaltlash.	401722860302067045204118028	1 360 000	1 360 000	80 000,0	2 699,6	77 300,4
20	048339129011	Qo'shtepa tumani Fayz mfy zarafshon ko'chasining 3000 metr qismini asfaltlashtirish.	401722860302067045204118029	1 360 000	1 360 000	80 000,0	2 699,6	77 300,4
21	048349518011	Yangariq MFY Navnihol, Yangibog', Yangi bo'ston ko'chalarini asfaltlash.	401722860302067045204118030	1 360 000	1 360 000	80 000,0	2 699,6	77 300,4

Qo'shtepa tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi



A.G'aniyev